Envoyé en préfecture le 05/02/2026
Reçu en préfecture le 05/02/2026
Publié le
ID : 056-200067569-20260205-DM_2026_01-DE

DÉPARTEMENT DU MORBIHAN

COMMUNE DE CARENTOIR

ARRONDISSEMENT DE VANNES

CARENTOIR

D-2026-01
04.02.2026

DÉCISION DU MAIRE

Nature de l'acte	**Marché public**	**LOT 4 «CONSTRUCTIONS MODULAIRES »**	**Avenant n°2**
Destination	**village santé**		

Le Maire de la Commune de Carentoir,

Vu *le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2122-22 ;*
Vu *la délibération en date du 16 décembre 2024 par laquelle le Conseil municipal l'a chargé, par délégation, de prendre certaines des décisions prévues à l'article L2122-22 susvisé, notamment pour « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de services et de fourniture et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, dont le montant est inférieur à 200 000 € » ;*
Vu *l'inscription, en 2023, au titre d'une autorisation de programme, période 2023-2025 du projet de création d'un village santé estimé pour un montant de 3 775 000 euros TTC ;*
Vu *le lancement du marché public de travaux en date du 23 septembre 2023 ;*
Vu *la signature des marchés publics en date du mercredi 11 décembre 2024 pour un montant de travaux de 2 295 826.14 euros HT, hors lot 1 ;*
Vu *la délibération D6 du 29 janvier 2025 visant à autoriser* la réalisation, par voie d'avenants au marché public de travaux l'ajout d'un module supplémentaire, dit « module E » d'une surface approximative de 65 m² de surface utile pour un montant estimatif de 218 466 euros HT € ;

Considérant que dans le cadre de l'exécution du marché, la fourniture et la pose de caillebotis au niveau des portes d'accès aux bâtiments modulaires s'avère nécessaire afin de gérer les seuils ainsi que l'évacuation des eaux pluviales ;

Considérant qu'il convient en conséquence qu'il convient d'ajuster le lot 4 « Constructions modulaires » attribué à l'entreprise CARDINAL ;

DÉCIDE

ARTICLE 1 :
Les travaux cités en objet concernant le lot 04 « Constructions modulaires» seront réalisés par l'entreprise CARDINAL SASU, domiciliée 6 les Rochelles – CS 20051 - 35 330 VAL D'ANAST selon un avenant n°2 comprenant une plus-value de 2 233.50 euros HT ayant une incidence financière portant le marché à la nouvelle somme de 1 311 016.80 euros HT.

ARTICLE 2 :
Le Maire de Carentoir et le comptable du SGC de PONTIVY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

ARTICLE 3 :
Ampliation en sera adressée à monsieur le Préfet du Morbihan.

Le Maire, David NAËL

MAIRIE DE CARENTOIR (56) Morbihan

La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa notification et /ou publication et de sa transmission au contrôle de légalité.