Envoyé en préfecture le 01/10/2026
Reçu en préfecture le 01/10/2026
Publié le
ID : 035-200093581-20260928-2622-DE

Syndicat mixte de la Loisance et de la Minette

SYNDICAT LOISANCE MINETTE

Siège administratif :
1 rue de la Croix Etêtée
35460 MAEN ROCH

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Les membres du Comité Syndical, légalement convoqués en application de l'article L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis le **vingt-huit septembre deux mille vingt six à vingt heures heures à l'Hôtel de Ville 1, Place du Général de Gaulle, 35 460 MAEN - ROCH**, sous la présidence de Monsieur BRARD Hervé.

Date de convocation : 17/09/2026 Date d'affichage : 17/09/2026

Nombre de délégués titulaires en exercice : 23

Présents : 15 Pouvoirs : 2 Votants : 17

EPCI-FP (Communes représentant des EPCI)		NOM	Prénom	Présent
COUESNON MARCHES DE BRETAGNE	*Chauvigné*	**FRETAY**	**Thierry**	X
		PICHOT	***Sylvie***	*X*
	Les Portes du Coglais	**BRARD**	**Hervé**	X
		LECENE	**Yoann**	
		BOUTEILLER	**Anthony**	X
		MONTEMBAULT	***Mélanie***	
	Le Châtellier	**LHERMENIER-SEGOUIN**	**Annie**	Excusée
		BEAUCE	***Jérémy***	
	Le Tiercent	**HURAULT**	**Gérard**	
		LUETTE	***Héléna***	
	Maen Roch	**BUDREIL-JARDIN**	**Gaëtan**	X
		BLANC	**Marie-Armelle**	X
		OGER	**Lionel**	X
		LEMERCIER	***Éric***	
	Saint Germain en Cogles	**HAMEAU**	**Rodolphe**	Excusé *Pouvoir à Benjamin BRUNEAU*
		BRUNEAU	**Benjamin**	X
		BARBOT	**Laurent**	X
		REGNAULT	***Pascal***	

EPCI-FP (Communes représentant des EPCI)		NOM	Prénom	Présent
COUESNON MARCHES DE BRETAGNE	*Saint Hilaire des Landes*	**ALEXANDRE**	**David**	X
		REBILLON	***Christophe***	
	Saint Marc Le Blanc	**QUERRY**	**Christophe**	
		GOBE	**Ghislaine**	X
		PRIOUL	***Joëlle***	
	Val Couesnon	**JOUVENCE**	**Matthieu**	X
		GORE	**Laurent**	X
		LAMBERT	**Pascal**	X
		HALAIS	***Raymond***	
FOUGERES AGGLOMERATION	*Romagné*	**BOULVAIS**	**Jonathan**	
		FOUILLARD	**Nathalie**	
	Saint Christophe de Valains	**COURSIN**	**Eddy**	
		LEVIN	***Floran***	
	Saint Ouen des Alleux	**LEULIETTE**	**Arnaud**	Excusé *Pouvoir à Hervé BRARD*
		LE ROY	***Delphine***	
	Saint Sauveur des Landes	**HAMARD**	**Pierrick**	X
		DEROYER	**Christophe**	
		JAN	**Stéphanie**	

Monsieur Laurent BARBOT est désigné secrétaire de séance.

Envoyé en préfecture le 01/10/2026
Reçu en préfecture le 01/10/2026
Publié le
ID : 035-200093581-20260928-2622-DE

26_22 AVENANT N°1 MARCHÉ ÉTUDE DE FAISABILITÉ DE LA RESTAURATION ÉCOLOGIQUE DU BOUILLON EN MILIEU URBAIN

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU la délibération n°24_24 du 18 juin 2024 portant attribution du marché d'étude pour la restauration du Bouillon – rivière urbaine, à l'opérateur CE3E ;

CONSIDÉRANT QU'il convient d'autoriser la signature de l'avenant n°1 pour permettre la poursuite de l'étude ;

Monsieur le résident rappelle les éléments suivants :

Notification du marché au titulaire : 09/09/2024
Durée du marché public : 18 mois
Montant du marché public :

- **Taux de la TVA : 20%**
- **Montant HT : 124 650,50 €**
- **TVA : 24 930,10 €**
- **Montant TTC : 149 580,60 €**

Exposé des motifs et des modifications liés à l'avenant 1 de prolongation :

Article du CCAP modifié : PARTIE 2 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES, Article 3 « Délai d'exécution »

Rédaction initiale dudit article :
« Le délai d'exécution du marché est de 18 mois. Le délai d'exécution du marché commence à courir à partir de la notification. Le délai d'exécution des services correspond au délai sur lequel le titulaire s'est engagé dans son offre dans le respect du délai plafond. »

Rédaction modifiée dudit article :
Le délai d'exécution du marché, fixé à 18 mois à compter de la notification du 09 septembre 2024 (soit un terme au 09 mars 2026), est prolongé de 18 mois à compter du 10 mars 2026 portant le terme du marché au 10 septembre 2027.

Motif de la modification :

L'exécution des prestations nécessite un délai supplémentaire, principalement lié à la phase de concertation avec les propriétaires et locataires riverains concernés par l'étude et les futurs travaux de restauration écologique du Bouillon (nombre de propriétaires supérieur aux prévisions initiales, difficultés de prise de contact, complexité de situations foncières

Envoyé en préfecture le 01/10/2026
Reçu en préfecture le 01/10/2026
Publié le
ID : 035-200093581-20260928-2622-DE

particulières (indivisions, propriétaires non-résidents, etc.). Cette phase concerne une quarantaine de propriétaires et locataires, qu'il convient de rencontrer individuellement afin de recueillir leur position (accord ou opposition aux travaux envisagés), leurs conditions éventuelles et leurs inquiétudes, ces éléments étant indispensables à la finalisation de l'étude.

Ce délai supplémentaire n'est pas imputable au titulaire : la phase de concertation avec les propriétaires et locataires riverains, qui concerne une quarantaine de personnes, a nécessité davantage de temps que ce qui avait été initialement anticipé, sans que cela résulte d'une défaillance ou d'un manquement de la société CE3E dans l'exécution de ses prestations.

Le CCTP n'est pas modifié par le présent avenant : l'objet et le contenu des prestations restent inchangés, seul le délai d'exécution est prolongé.

Exposé fait des motifs de prolongation, Après en avoir délibéré, le Comité Syndical **DÉCIDE, à l'unanimité,** d'autoriser le Président :

- **A SIGNER** l'avenant 1 pour une prolongation de 18 mois à compter du 10mars 2026 portant ainsi le terme du marché au 10 septembre 2027 ;
- **A SIGNER** tous les documents relatifs à cet avenant.

POUR EXTRAIT CONFORME

Le Président