Envoyé en préfecture le 11/12/2025
Reçu en préfecture le 11/12/2025
Publié le
ID : 035-213500283-20251208-2025_50C-DE

République Française
Département Ille-et-Vilaine
Commune de Boistrudan

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 05/12/2025

Nombre de membres		
Afférents	Présents	Qui ont pris part au vote
11	8	8

Vote
A l'unanimité Pour : 8 Contre : 0 Abstention : 0

Acte rendu exécutoire après dépôt en Préfecture de Rennes
Le : 09/12/2025
Et
Publication ou notification du :

L'an 2025, le 5 Décembre à 19:30, le Conseil Municipal de la Commune de Commune de Boistrudan s'est réuni à la Salle du conseil, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Madame RENAULT Anne, Maire, en session ordinaire. Les convocations individuelles, l'ordre du jour et les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers municipaux le 28/11/2025. La convocation et l'ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 28/11/2025.

Présents : Mme RENAULT Anne, Maire, Mme LUCAS-LEBRETON Elodie, MM : CARRE Daniel, LEBLANC Jonathan, MOESSE Jocelyn, RAUFLET Didier, ROBERT Yann, VISSEICHE Roland

Excusé(s) : Mme LANOË Christine, M. THAO Alexandre
Absent(s) : M. BUDOR David

A été nommé(e) secrétaire : Mme LUCAS-LEBRETON Elodie

Arrivée de Monsieur ROBERT Yann à 20H00

2025-50 – Travaux : Avenant N° 2 au contrat de Monsieur Debroize - Architecte

Madame le Maire expose :

Afin de faire les travaux de réhabilitation du bâtiment communal rue FM Leroux, la mairie a signé un marché de maîtrise d'œuvre avec le cabinet d'architecte Debroize de Janzé, le 10 février 2023.

Au conseil municipal du 1er mars 2024, il a été voté l'avenant n°1.
Aujourd'hui, il convient de voter l'avenant n°2, suite aux retards liés aux surprises de chantier et retards des entreprises, ainsi qu'un complément de recherche concernant des variantes et le complément d'assurance en fonction du montant du marché.

Le détail se présente ainsi :

	Livraison	nb mois de suivi hors aout	Cout suivi mensuel vendu HT	Cout total HT
planning DCE	15/09/2025	10,5	2 315,91 €	24 317,05 €
planning chantier	31/10/2025	12	2 315,91 €	27 790,90 €
planning du 13/02 suite retards liés aux surprises chantier et retards entreprises	01/03/2026	16	2 315,91 €	37 054,55 €
	Cout HT			Cout total HT
Complément recherche autre variante finitions avec archi intérieur	550,00 €			550,00 €
Complément assurance en fonction montant chantier	800,00 €			800,00 €

Envoyé en préfecture le 11/12/2025
Reçu en préfecture le 11/12/2025
Publié le
ID : 035-213500283-20251208-2025_50C-DE

total à date	14 087,50 €
Remise	1 087,50 €
PROPOSITION ARCHITECTE € - HT	**13 000,00 €**

Monsieur Debroize accorde à la commune une remise de 1 087.50€, ce qui donne une proposition de l'avenant n°2 à un montant de 13 000€ HT.

Le conseil municipal par vote à l'unanimité des suffrages exprimés :

- *Accepte l'avenant de Maîtrise d'œuvre*
- *Autorise Mme le Maire à effectuer les démarches y afférant.*

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures

Pour copie conforme :
En mairie, le 08/12/2025
Le Maire
Anne RENAULT

Le secrétaire de séance
Elodie LUCAS-LEBRETON

MAIRIE DE BOISTRUDAN
35150